

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
1	1101	地球温暖化対策事業	①一人当たりの温室効果ガス排出量	①4.56t-CO2/人(平成14年度)	①3.86t-CO2/人	①平成26年度算出予定	①平成26年度算出予定	①-	計画目標②⑤は計画目標を達成し、③は平成24年度の計画どおり進捗してきたが、①④については計画通りの進捗にならなかったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、①については、東日本大震災による原子力発電所の事故等が温室効果ガス排出量の算定に大きく影響することによるものであり、④については、制度創設の必要性の有無を改めて検討することによる。
			②新エネルギー展示相談会来場者数	②500人(平成20年度単年)	②1,000人(平成21～25年度累計)	②600人	②1,760人	②100%	
			③環境負荷低減化計画制度対象事業者数	③80件/年	③100件/年	③105件	③-	③100%	
			④(仮称)環境行動賞表彰制度の創設	④制度の創設準備	④制度の創設	④制度の創設準備	④制度の創設準備	④-	
			⑤さいたま市地球温暖化対策実行計画の策定	⑤-	⑤策定(平成24年度末)	⑤策定	⑤-	⑤100%	
2	1109	環境教育・学習推進事業	①標語・ポスターコンクール応募者数	①1,811人	①9,000人(平成21～25年度累計)	①2,721人	①8,109人	①90.1%	計画目標に対し、①は平成24年度末実績(累計)が8,109人と概ね順調であるが、②は実績(累計)が113校と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、学校環境緑化コンクール参加への呼びかけが不十分であったことによるものである。
			②学校環境緑化コンクール参加校数	②40校	②200校(平成21～25年度累計)	②13校	②113校	②56.5%	
3	1201	自然環境・水環境保全事業	①特定外来生物(アライグマ等)被害に関する相談への対応率	①100%	①100%	①100%	①100%	①-	計画目標④については、計画目標を達成し、①②については、平成24年度実績が100%であり、概ね順調であるが、③については25.5%と7割未満の進捗率であったため「遅れ」とした。 なお、③の遅れは、一部河川の水質改善の遅れのためである。環境適合率は毎年度90%を超えているものの、目標達成のためには、関係各所の連携とともに、市民・事業者との協働の推進が必要である。
			②有害鳥獣(特定外来生物を除く)被害に関する相談への対応率	②100%	②100%	②100%	②100%	②-	
			③環境基準適合率	③90.2%	③100%	③92.7%	③-	③25.5%	
			④公共施設への雨水貯留タンクの設置	④0件	④15件(平成21～25年度累計)	④12件	④17件	④100%	
4	1203	高沼用水路整備事業	①整備総延長	①0m	①800m	0m	0m	0%	計画目標①は、計画目標(800m)に対して、0mの実績、②は計画目標(2か所)に対して0か所の実施と7割未満の進捗のため「遅れ」とした。 なお、①②の遅れは、関係者との協議に時間を要したことによるものである。
			②憩える場所の整備数	②0か所	②2か所(平成24年度末)	0か所	0か所	0%	
5	1204	緑の核づくり公園整備事業	身近な公園整備率	79.7%	88.2%	0.8%増	83.9%	49.4%	計画目標88.2%(8.5%増)に対し、平成24年度末実績が83.9%(4.2%増)(累計)と7割未満の進捗であったため、計画目標に向け「遅れ」とした。 なお、遅れは、公園空白地域は人口密集地に多いため用地が取得しづらく、公園空白地域での公園予定地の確保が進まなかったことによるものである。
6	1209	芝生化推進事業	①芝生のある公園数	①12か所	①29か所	①4か所増	①32か所	①100%	計画目標①③については計画目標を達成したが、②については、平成24年度実績(累計)が17校と7割未満の進捗であったため「遅れ」とした。 なお、②の遅れは、降雪等により工事が年度内に完了しなかったことによるものである。
			②芝生化された学校数	②6校	②23校	②2校増	②17校	②64.7%	
			③芝生化された公立保育園数	③-	③62園(平成24年度末)	③28園増	③61園	③100%	

## 「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
7	1212 民有地・民間建築物緑化事業	①生け垣設置助成数累計	①140件	①340件	①31件増	①252件	①56.0%	計画目標②は平成24年度末実績(累計)において2,175㎡と概ね順調だが、①は平成25年度までの計画(累計200件増)に対し、実績が112件増と7割未満の達成率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは申請件数が伸びないことによるものであるが、生け垣設置の取組には、市民の緑化意識の向上が不可欠であるため、今後、市報・市ホームページのほか、多様な広報手段を用いて更なる制度周知を図る必要がある。
		②建築物緑化助成事業により創出された緑化面積	②138㎡	②2,400㎡	②409㎡増	②2,175㎡	②90.1%	
8	1304 環境美化推進事業	①散乱ごみ減少率	①95%	①80%	①85%	①-	①66.7%	計画目標③については、平成24年度末実績(単年)が0.18%と計画目標を達成したが、①②は、実績がともに7割未満の進捗のため、「遅れ」とした。 なお、①の遅れについては市民のモラルの向上に取り組む必要があり、②の遅れについては、地域によっては同時期に他の清掃活動があるなどやむを得ない事情があることが考えられる。
		②自治会参加率	②85%	②95%	②86.7%	②-	②17.0%	
		③路上喫煙率	③0.57%	③0.2%	③0.18%	③-	③100%	
9	2101 地域健康福祉連絡会の設置・運営	健康福祉地区で地域福祉行動計画を策定した地区	25地区/47地区	全47地区	4地区増	35地区	45.5%	計画目標に対し、平成24年度末実績(累計)が10地区増と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは地区によって特性や歴史が異なるため、地域の実情に即した地域福祉行動計画の策定に時間を要したことによる。
10	2201 妊婦・乳幼児健康診査	①妊婦健診1回受診率	①95.7%	①98%	①95.1%	①-	①0%	計画目標①②⑤⑥⑦は、それぞれ計画目標に対して7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、①の遅れは、妊娠の届出が遅く、1回目の妊婦健康診査未受診の妊婦がいることや、償還払い制度未申請の妊婦がいる可能性があること、また、②⑤⑥⑦の遅れは、受診期間内に受診することを失念したり、体調等によりやむを得ず受診できない乳幼児がいる可能性があることによるものと考えられる。
		②4か月児	②92.7%	②95%以上	②94.0%	②-	②56.5%	
		③10か月児	③92.4%	③95%以上	③94.4%	③-	③76.9%	
		④1歳6か月児	④90%	④95%以上	④94.0%	④-	④80.0%	
		⑤3歳児	⑤86.6%	⑤90%以上	⑤88.7%	⑤-	⑤61.8%	
		⑥1歳6か月児(歯科)	⑥74.6%	⑥80%以上	⑥73.8%	⑥-	⑥0%	
		⑦3歳児(歯科)	⑦68.8%	⑦80%以上	⑦72.3%	⑦-	⑦31.3%	
11	2206 児童センター整備事業	児童センター数	16か所	19か所	-	17か所	33.3%	計画目標の3か所増に対し、平成24年度末実績(累計)が1か所増と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、整備に向けて関係者との調整に時間を要していることによるものである。

## 「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
12	2208 子育て支援拠点施設整備・運営事業	①単独型施設数	①7か所	①10か所	①1か所増	①10か所	①100%	計画目標①②は平成24年度末実績(累計)が概ね順調であるが、③は計画目標に対し7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、③の遅れは、子育て拠点施設は増えているが、小学校の増設による小学校区の再編があったことによるものである。
		②保育所併設型施設数	②38か所	②49か所	②1か所増	②46か所	②72.7%	
		③子育て拠点施設が設置されている小学校校区割合(児童センター含む)	③69.3%	③83.3%	③0.7%減	③71.8%	③17.9%	
13	2209 子育て家庭生活支援事業	①ファミリー・サポート・センター会員数	①3,638人	①3,800人	①296人増	①4,475人	①100%	計画目標①は計画目標を達成しているが、②③は平成24年度末実績(単年)が②0%、③28.6%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、②の遅れは派遣回数制限等に原因があると考えられる。③については、施設の空床状況と利用者のニーズにミスマッチがあることに原因があると考えられる。
		②子育てヘルパー派遣事業延訪問件数	②472件/年	②600件/年	②350件	②-	②0%	
		③子どもショートステイ事業 利用件数	③3件/年	③10件/年	③5件	③-	③28.6%	
14	2210 子育て支援総合事業	①子育て応援ブック発行数	①44,000冊	①50,000冊	①49,000冊	①-	①83.3%	計画目標①③は7割以上の進捗率を達成したが、②④は7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、②の遅れは民間のサービスが発達し、公的なサービス以外のものでも、市民が情報を入手できる状況になったためと考えられる。④については、区レベルの会議を開催する区が増加してきているため、市レベルの会議は今後も年1回の開催とする予定である。
		②子育てWEBアクセス数	②34万件/年	②40万件/年	②35万9千件	②-	②31.7%	
		③子育てWEB会員登録件数	③759件	③1,000件	③1,179件	③-	③100%	
		④子育て支援ネットワーク	④会議開催1回	④会議開催5回	④会議開催1回	④-	④0%	
15	2218 放課後子どもプラン等推進事業	①放課後児童クラブ受入児童数(小学1~3年生)	①5,500人	①7,500人	①309人増	①7,091人	①79.6%	計画目標③については、計画目標(平成25年度末)を1年前倒して、全小学校区で開設することができた。 計画目標①については、79.6%の進捗率であるが、②と④については、平成24年度末実績(累計)が②64.7%、④50.0%の進捗率であったことから、「遅れ」とした。 なお、これらの遅れは、②については、適正規模の施設の確保が難しく、新規開設や分離拡大が進まなかった点などによるものであり、④については、事業者が放課後等デイサービスへの移行を希望する傾向にあり、クラブを開設する事業者がなかったことによるものである。
		②放課後児童クラブ施設数	②149か所	②200か所	②8か所増	②182か所	②64.7%	
		③放課後チャレンジスクール開催小学校区	③20か所	③全小学校区	③31か所増	③全小学校区(103か所)	③100%	
		④特別支援学校放課後児童対策事業 補助対象施設	④5か所	④7か所	④0か所増	④6か所	④50.0%	
16	2301 安心長生き条例推進事業	安心長生きのまちづくりに関する基本的な計画	未策定	策定	条例施行	-	-	当初計画では条例制定を目標とし、これを達成したため、平成23年度の間見直しによる改訂時に条例に基づく基本計画の策定を新たな目標としたが、平成24年度は、策定作業に未着手となったことから、「遅れ」とした。
17	2302 シルバー人材センター・シルバーバンク事業	①シルバー人材センターの会員数	①4,754人	①6,600人	①7人減	①4,953人	①10.8%	計画目標③については、計画目標を達成したが、①②については、平成24年度末実績が①10.8%、②40.0%の進捗率であることから「遅れ」とした。 なお、①②については、業務を獲得するのが難しい中、単発業務に迅速に対応するなどの対策をとっているが、実績を伸ばすことができなかった。
		②年間就業率	②85%	②90%	②87%	②-	②40.0%	
		③シルバーバンクのマッチング数	③38件/年	③350件以上	③609件	③-	③100%	

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
18	2303	シニアユニバーシティ事業	①定員	①1,132人	①1,305人	①1,358人	①1,358人	①100%	計画目標①②については、計画目標を達成したが、③④については、平成24年度末実績がそれぞれ42.0%、17.0%の進捗率であり、「遅れ」とした。 なお、③④の遅れについてはシニアユニバーシティ講義等での働きかけが不十分なためと考える。
			②卒業生の活動拠点	②検討	②運用開始	②整備	②整備	②100%	
			③卒業生の校友活動参加割合	③7割	③9割以上(平成24年度末以降)	③78.4%	③-	③42.0%	
			④大学院卒業生のシルバーバンク登録	④2人/年	④2割100人/年(平成22年度以降)	④17人	④-	④17.0%	
19	2306	高齢者サロン・老人福祉センター整備事業	①高齢者サロン実施地区	①26地区	①47地区(平成24年度末)	①3地区	①34地区	①38.1%	計画目標②については、計画目標を達成したが、①については、平成24年度実績(累計)が8地区増と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れの理由は、地域との調整に時間を要したこと、定期的に開設できる場所の確保が困難であったことによるものである。
			②老人福祉センター	②8か所(8区)	②10か所(10区)	②1か所	②10か所	②100%	
20	2307	介護予防事業	①市の健康寿命	①男性16.4年、女性19.2年(平成19年)	①男性17.0年、女性19.5年(平成24年)	①-	①男性17.0年、女性19.7年(平成22年)	②100%	計画目標①③については、計画目標を達成したが、計画目標②④については、平成24年度末実績が②41.9%、④39.0%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお②は、事業対象者の参加同意が得られない場合が多かったことによるものであり、④は、一部の教室で応募者が定員に満たなかったことによる。
			②介護予防特定高齢者施策事業の参加者数	②1,098人	②1,800人(平成24年度末)	②1,392人	②-	②41.9%	
			③介護予防一般高齢者施策事業の参加者数	③11,348人	③15,000人(平成24年度末)	③30,020人	③-	③100%	
			④介護予防水中運動教室事業の参加者数	④135人	④240人	④176人	④-	④39.0%	
21	2309	介護人材等育成支援事業	①介護福祉士の資格取得を目的とした講座	①未実施	①資格取得対策講座 受講者数280人/年(筆記試験対策講座200人、実技試験対策介護技術講座80人)、実技試験免除講座受講者数 520人(平成22~25年度累計)	①資格取得対策講座受講者 - 実技試験免除講座受講者100人	①資格取得対策講座受講者 144人 実技試験免除講座受講者 384人	①66.0%	計画目標③④は、計画目標を達成し、②については平成24年度末実績が79.8%の進捗率と概ね順調であったが、①については、66.0%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。
			②新規ホームヘルパー2級有資格者数	②-	②600人(平成22~24年度累計)	②178人	②479人	②79.8%	
			③地域福祉情報・研修センターでの研修講座数	③1講座	③17講座(平成24年度以降)	③17講座	③17講座	③100%	
			④国への介護報酬引き上げ要望状況	④全国市長会等を通じて実施	④実施	④市単独の要望を通じて実施	④市単独の要望を通じて実施	④100%	

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
22	2315 (仮称)見守り協力員事業	①(仮称)見守り協力員事業	①未実施	①実施(平成24年度)	①未実施	①未実施	①-	計画目標に対し、実施に至らなかったことから「遅れ」とした。 なお、遅れは関係者との協議に時間を要しているためである。
		②協力員	②-	②2,600人(平成24~25年度累計)	②0人	②0人	②0%	
23	2317 (仮称)介護予防高齢者住環境改善支援事業	①(仮称)介護予防高齢者住環境改善支援事業	①未実施	①実施(平成24年度)	①実施	①実施	①100%	計画目標①については、計画目標を達成したが、②については平成24年度末実績(累計)が17件と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、平成24年度からの新規事業であり、制度周知がまだ十分でないことが考えられる。
		②助成件数	②-	②450件(平成24~25年度累計)	②17件	②17件	②3.8%	
24	2318 高齢者地域ケア・ネットワーク事業	ネットワーク構築地区数	3地区	47地区	1地区増	27地区	54.5%	計画目標に対し、平成24年度末実績が1地区増と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、各地域の実情に合わせて関係者との調整を行っていく必要があり、そのために時間を要していることによるものである。
25	2401 ノーマライゼーション条例推進事業	条例の周知率	-	70%(うち内容も理解15%)	18.9%(5.9%)	18.9%(5.9%)	27.0%	当初計画では条例制定を目標とし、これを達成したため、平成23年度の間見直しによる改訂時に条例の周知率を新たな目標とした。平成24年度は全区において周知啓発活動を実施し、条例の理念の普及に努めたが、平成24年度末実績は7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。
26	2403 障害者等地域生活支援事業	①事業(全体)	①実施・継続	①公平性の観点から、事業内容の見直しを検討・継続	①実施・継続	①実施・継続	①-	計画目標③は、計画目標を達成した。 計画目標①④については、当初の計画どおり進捗したが、②については、平成24年度末実績が14.6%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、②の遅れの理由としては、移動支援から同行援護への移行が図られたことによるものであり、実態的なサービスは順調に拡大している。
		②移動支援事業	②22,040時間/月	②26,000時間/月	②832時間増	②22,617時間	②14.6%	
		③日中一時支援事業	③204人分/月	③290人分/月	③16人増	③291人	③100%	
		④障害者生活支援センター	④各区に配置	④障害者生活支援センターを全障害対応とし、各センターに権利擁護支援員を配置	④権利擁護支援員を6区に配置	④権利擁護支援員を6区に配置	④-	
27	2408 障害者スポーツ振興事業	①障害者スポーツ教室	①11競技15教室開催 参加人数286人	①12競技20教室 参加人数600人	①12競技16教室 参加人数328人	①-	①13.4%	計画目標②③については、当初の計画どおり実施できたが、①については計画目標に対し7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、①の遅れについては、引き続き、市民に周知を行い参加者を募集していく。
		②全国障害者スポーツ大会	②(おおいた大会)個人5 競技17人	②参加枠内での支援体制の充実	②(岐阜大会)個人6 競技19人	②-	②-	
		③ふれあいスポーツ大会参加者数	③800人	③1,000人	③958人	③-	③79.0%	

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
28	2501	健康づくり推進事業	①次期健康増進計画の策定	①-	①策定(平成24年度末)	①策定	①-	①100%	計画目標①②については、計画目標を達成し、③については平成24年度末実績が男性女性ともに進捗率が7割未満であるため、「遅れ」とした。④⑤についても、特定健康診査は平成24年度目標値(受診率65%)に対して、見込み受診率33.4%であり、7割未満の進捗率であると考えられるため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、市民への健診受診啓発及び健診の必要性の周知が不十分なことによるものである。
			②市民の健康寿命	②男性16.4年、女性19.2年(平成19年)	②男性17.0年、女性19.5年(平成24年)	②-	②男性17.0年、女性19.7年(平成22年)	②100%	
			③意識的に体を動かすなど運動している市民の割合	③男性27.3% 女性22.3%(平成17年)	③男性35%以上、女性26%以上(平成24年度末)	③男性2.1%増、女性1.8%減	③男性29.4%、女性20.5%(平成24年)	③男性27.3%、女性0%	
			④特定健康診査受診率	④35.3%	④65%以上(平成24年度)	④集計中	④集計中	④-	
			⑤特定保健指導実施率	⑤1.8%	⑤45%以上(平成24年度)	⑤集計中	⑤集計中	⑤-	
29	2601	食の安全確保対策事業	①食の安全フォーラムの開催	①2回/年	①2回/年	①2回/年	①-	①100%	計画目標①②④⑤については、実績を順調に達成しているが、③については平成24年度末実績が36.0%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れはノロウイルス患者が全国的に多発したことや、牛レバーの生食禁止に伴って食品関連施設の重点監視、及び食品中の放射性物質等の検体採取に時間を要したことによるものである。
			②食の安全に関する小規模リスクコミュニケーション(集会)の開催	②0回/年	②2回/年	②2回/年	②-	②100%	
			③監視指導施設数	③4,162施設	③8,000施設	③5,542施設	③-	③36.0%	
			④食品検査検体数	④723検体	④1,100検体	④1,133検体	④-	④100%	
			⑤農薬等標準品の整備	⑤350項目	⑤750項目	⑤96項目増	⑤792項目	⑤100%	
30	2602	動物愛護推進事業	①犬猫譲渡率	①13%	①20%	①44%	①-	①100%	計画目標①については、計画目標を達成したが、②については、平成24年度末実績が42.9%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは登録犬の実数の把握が完璧にはできておらず、狂犬病予防注射接種義務についての普及啓発が行き届いていないことによるものである。
			②狂犬病予防注射接種率	②68%	②75%	②71%	②-	②42.9%	
31	3106	さいたま教育コラボレーション構想	大学生の配置	希望校118校のうち109校に配置(92%)	すべての希望校に配置	希望校131校のうち113校に配置	-	0%	計画目標に対し、平成24年度は86.3%の配置率に留まり、平成20年度計画目標の配置率92%を下回ったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、希望校が当初の予定より増えたことによるものである。

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
32	3111	子どものための体力向上サポートプラン	①子どものための体力向上サポートプラン	①推進	①充実(なわとび・逆上がりプロジェクトの実施)	①なわとび逆上りの実施	①充実	①-	計画目標①②③は平成24年度までの計画どおり実施することができたが、④は計画目標に対し、平成24年度実績が22.2%の進捗率のため、「遅れ」とした。 なお、④の遅れは、逆上がり補助板や逆上がり補助員を計画的に全校配置してきたが、活用が進んでいる学校と進んでいない学校があることによるものである。
			②長縄8の字跳びに挑戦する参加グループ数	②約1,200	②1,400	②4,256	②-	②100%	
			③逆上がり(補助板活用)成就率	③91%	③93%	③94.7%	③-	③100%	
			④逆上がり(補助板未活用)成就率	④70%	④80%(平成24年度末以降)	④72.2%	④-	④22.0%	
33	3114	国際教育・交流事業	①市立中学校の海外派遣	①全市立中学校の代表1名を海外へ派遣	①全市立中学校の代表1名を海外へ派遣	①57名派遣	①-	①100%	計画目標①は、計画どおり実施することができたが、②については、登録者数が平成20年度末の10名より減少したままとなっているため、「遅れ」とした。 なお、計画目標②の遅れは、平成21年度に「地域講師派遣事業」が中止となり、平成22年度からは有償から無償となったことから、登録者の増加が難しくなったことによるものである。
			②外国人ボランティア登録者数	②10人	②50人	②2名減	②5名	②0%	
34	3117	教育ファーム・市民農園整備事業	①学校教育ファーム実施校数	①18校(見沼田圃内実施校小学校4校)	①全小中学校(見沼田圃内実施校小学校30校、中学校20校)(平成24年度)	①6校増(10校増)	①160校(24校)	①100%(43.5%)	計画目標②の市民農園については、計画を達成したが、①の学校教育ファームについては、市域全体では160校で実施することができたものの、見沼田圃内実施は、平成24年度末実績(累計)で20校増と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、児童生徒の移動手段や授業時間の確保、田畑を維持する支援者の確保等に課題があることによるものである。
			②市民農園数	②40か所(見沼田圃内市民農園数 3か所)	②72か所(見沼田圃内9か所)(平成24年度末)	②11か所増(1ヶ所増)	②74か所(9か所)	②100%(100%)	
35	3119	高校教育・中高一貫教育校推進事業	市立高校に在学する生徒・保護者の満足度	生徒・保護者の満足度85%	生徒・保護者の満足度100%(平成24年度末)	93.0%	-	53.3%	計画目標に対し、平成24年度末実績が8.0%増と7割未満の進捗のため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、施設・設備の老朽化や授業改善の不十分さ、保護者への情報提供の不足などによるものと考えられる。
36	3121	学校施設改修等推進事業	学校施設の改修	事業中	推進	推進	推進	-	25件の市立小・中学校の校舎・体育館・プール等の改修工事を行ったが、平成23年度に比べ約6割の件数となっている。築20年を経過しているが、過去に大規模改修を実施していない校舎が小中学校で約100棟あるなど、建物の機能を適切に維持するためには、更なる事業量の拡大が必要であるため「遅れ」とした。 なお、遅れは、平成24年度末で完了した学校施設の耐震化を優先したことによるものである。
37	3123	学校給食施設整備事業	単独調理場設置市立小・中学校数	138校	全市立小・中学校整備	3校増	149校	50.0%	計画目標に対し、平成24年度末の実績(累計)が149校と7割未満の進捗のため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、狭隘な敷地への施設建設が多く、工期が長期化することによるものである。
38	3203	市民大学運営事業	受講者数	4,457人/年	22,500人(平成21~25年度累計)	2,966人	13,759人	61.2%	計画目標に対して、平成24年度末実績(単年)2,966人増、(累計)13,756人と7割未満の進捗であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、平成23年度に東日本大震災の影響により中止した講座があったことや定員に達しない講座があり、参加者延べ数が計画どおりに増えなかったことによるものである。

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
39	3306	スポーツ振興まちづくり推進事業	①スポーツ振興まちづくりに関する計画 ②推進組織	①未策定 ②未設置	①計画の推進及び進行管理 ②設置	①推進 ②-	①- ②未設置	①- ②-	計画目標①は、計画の推進に取り組んだが、②は計画策定後推進組織を設置する予定としていたものの、設置には至らなかったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、当該組織の設置に係る検討・調整に時間を要したことによるものである。
40	3307	多目的広場整備事業	①民有地を活用した広場数 ②大学との連携による多目的広場数 ③のびのび広場数 ④都市公園内のグラウンド等の個人への開放 ⑤市有未利用地の整備数	①2か所 ②- ③- ④未実施 ⑤-	①4か所(平成24年度末) ②3か所(平成24年度末) ③各区1か所(平成24年度末) ④推進 ⑤10か所(平成24年度末)	①実施設計 ②0か所 ③4か所 ④実施 ⑤7か所	①3か所 ②0か所 ③10か所 ④実施 ⑤10か所	①50.0% ②0% ③100% ④100% ⑤76.9%	計画目標③④は、目標を達成し、①は実施設計を行い、⑤は平成24年度末実績(単年)7か所(累計)10か所と概ね順調であったが、②については、平成24年度末実績(累計)で0か所と7割未満の進捗のため、「遅れ」とした。 なお、①については地権者との合意形成に時間を要したことによるものであり、②については、大学敷地内におけるスペースの確保が難しく、また、管理責任に関する課題もあり、大学との調整、協議に時間を要していることによるものである。
41	3308	総合型地域スポーツクラブ支援事業	総合型地域スポーツクラブ	各区1クラブ以上達成	クラブ会員数5%増	会員数合計17.3%減(対前年度比)	会員数合計11.3%減	-	全クラブの会員数合計は平成20年度の5,164人から平成24年度末4,584人と580人(11.3%)減少したため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、会員数の拡大よりも内容の充実を図っているクラブもあることによるほか、運営規模を縮小したクラブがあることによるものと考えられる。
42	3309	さいたまシティカップ開催事業	累計入場者数	28万2千人	36万人	-	299,000人	21.8%	計画目標(累計入場者数78,000人増)に対し、実績(累計)が17,000人増と7割未満の進捗であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、平成24年度に浦和レッズvs大宮アルディージャ戦等を開催する予定であったが、2013シーズンのJリーグ日程等の都合上、開催が困難になったため、中止としたことによるものである。
43	3310	サッカーのまちづくり推進事業	市内の施設でサッカーに親しむ(する・見る・学ぶ)人々の数	150万人	160万人	1,408,624人	-	0%	計画目標160万人に対し、平成24年度末実績が約141万人と平成20年度末の150万人を下回ったため、「遅れ」とした。 なお、遅れについては、主にJリーグ観客動員数が当初の見込みを下回ったことによるものである。
44	3405	(仮称)岩槻人形会館整備事業	(仮称)岩槻人形会館	施設基本設計	開館(平成27年度予定)	所蔵品展や講演会の開催等	用地取得実施設計	-	岩槻地区の団体からの要望書への対応、地元における機運の醸成、岩槻区のまちづくりとの整合性を図ることなどにより、2年程度の期間をかけて取り組むこととしたため、「遅れ」とした。



「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
45	4103 地区計画等推進事業	地区計画決定地区数	51地区	65地区	1地区	60地区	64.2%	計画目標の65地区(14地区増)に対し、平成24年度末累計60地区(9地区増)と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、市の取組だけでなく、市民の主体的な取組、協力が達成のために必要な事業であり、引き続き、制度の普及・啓発を図りながら地元との合意形成を図っていく。
46	4105 駅前にぎわい創出事業	①駅前事業認定団体数	①3団体(平成18~20年度累計)	5団体(平成21~25年度累計)	①0団体	①0団体	①0%	当該事業は複数の団体等が共同して実施する主体的な取組を支援するという性質のもので、具体的な実施予定や実施団体が出てきていない状況にあり、計画目標5団体増に対し、平成24年度末累計が0団体増と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。
47	4106 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業	①大宮駅東口公共施設の再編	①大宮駅東口公共施設の再編に向けた検討	①基本計画に基づく再編の推進	①再編の方針を策定し推進	①再編の方針を策定し推進	①-	計画目標①は、公共施設再編の方針を策定し、計画どおり推進できたが、②は、指針、ルール等の規範づくりの具体的な検討作業に至らず、③④⑥は、平成24年度までの計画(③用地取得26件、④事業化、⑥再開発組合設立)を達成できず、また、⑤は再構築に必要な具体的な検討作業までには至らなかったため、「遅れ」とした。 なお、③の遅れは、権利者との用地交渉に時間を要していること、④の遅れは、権利者等との合意形成に時間を要していること、⑤⑥の遅れは、権利者意向を取り入れた事業の枠組みづくりに時間を要していることによるものである。
		②氷川参道整備事業	②歩車分離整備工事の実施	②参道にふさわしい街並み形成のための指針、ルール等の規範づくり	②指針作成等に向けての検討	②指針作成等に向けての検討	②-	
		③氷川緑道西通線の整備	③街路事業の認可	③用地取得完了(平成24年度末)	③用地取得(10件)	③用地取得(18件)	③69.2%	
		④大宮駅東口駅前広場の整備	④関係権利者との交渉	④駅前広場用地の買収開始(平成24年度末)	④関係権利者との交渉実施	④関係権利者との交渉実施	④-	
		⑤大宮駅東口駅前南地区の再開発	⑤検討中	⑤準備組合設立準備	⑤事業計画の検討	⑤事業計画の検討	⑤-	
		⑥大門町2丁目中地区の再開発	⑥準備組合の設立	⑥再開発組合設立(平成24年度末)	⑥都市計画決定	⑥都市計画決定	⑥-	
48	4107 大宮駅西口整備推進事業	大宮駅西口整備推進事業	大宮駅西口第三地区の整備 基本計画策定に係る課題整理	一部事業着手予定(地元まちづくり団体)	推進	推進	-	計画目標「一部事業着手予定(地元まちづくり団体)」の達成に向けて、計画どおり進捗していないため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、地元の合意形成や都市計画決定に向けた関係機関協議に時間を要したことによるものである。
49	4112 浦和駅周辺鉄道高架化事業	①高架化	①京浜東北線の高架化完了	①完了(平成24年度)	①完了	①完了	①100%	計画目標①は、計画目標を達成したが、②は、田島大牧線の整備が完了したものの、その他に計画している3本の交差道路については高架化工事との工程調整等のため、未整備となっていることから、「遅れ」とした。
		②交差道路の整備	②田島大牧線整備の一部区間完了	②完了(平成24年度)	②一部完了(田島大牧線)	②一部完了(田島大牧線)	②-	

## 「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
50	4114	武蔵浦和駅周辺地区市街地再開発事業	①第1街区	①事業計画認可	①B1・B2ブロック完成(平成24年度)	①完成	①完成	①100%	計画目標①は達成したが、②については、平成26年度までの工事完了が困難であることから、「遅れ」とした。 なお、②の遅れは、施行地区内で発見された地中埋設物の調査・検討及び撤去に不測の日数を要したことによるものである。
			②第3街区	②公共事業再評価	②工事完了(平成26年度)	②推進	②推進	②-	
51	4115	浦和東部第一特定土地区画整理事業	進捗率	26.6%	88.7%	6.3%増	57.3%	49.4%	計画目標88.7%(62.1%増)に対し、平成24年度末累計が57.3%(30.7%増)と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、移転交渉や関係機関との調整等に時間を要したことによるものである。
52	4116	浦和東部第二特定土地区画整理事業	進捗率	55.8%	100%	5.6%増	83.2%	62.0%	計画目標100%(44.2%増)に対し、平成24年度末累計が83.2%(27.4%増)と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、移転交渉や関係機関との調整等に時間を要したことによるものである。
53	4117	岩槻南部新和西特定土地区画整理事業	進捗率	44.8%	100%	8.1%増	76.4%	57.2%	計画目標100%(55.2%増)に対し、平成24年度末累計が76.4%(31.6%増)と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、移転交渉や関係機関との調整等に時間を要したことによるものである。
54	4119	岩槻駅西口土地区画整理事業	進捗率	51.3%	72.0%	3.4%増	63.7%	59.9%	計画目標72%(20.7%増)に対し、平成24年度末累計が63.7%(12.4%増)と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、権利者との調整に時間を要しているものである。
55	4206	橋りょう架替整備事業	整備橋りょう数	0橋	4橋	0橋	2橋	50.0%	計画目標4橋整備に対し、平成24年度末累計が2橋の整備と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、河川管理者との協議に時間を要したものである。
56	4208	橋りょう長寿命化修繕事業	維持管理計画に基づき補修、補強工事を実施した橋りょう数	1橋	16橋	3橋	7橋	40.0%	計画目標(16橋)に対し、平成24年度末における補修を実施した橋りょう数が7橋と7割未満の進捗率であったため、定期点検は計画どおり実施できたが、「遅れ」とした。 なお、遅れは、桁下管理者等の協議に時間を要したことによるものである。
57	4211	交通渋滞解消事業(さいたまの道スムーズプラン)	交通渋滞解消事業	事業中	推進	推進	推進	-	事業箇所の選定に時間を要しているため、「遅れ」とした、
58	4213	埼玉高速鉄道(地下鉄7号線)延伸促進事業	①埼玉高速鉄道(地下鉄7号線)延伸促進	①事業化へ向けた検討	①事業中(鉄道事業者)	①成長・発展の実行段階	①成長・発展の実行段階	①-	計画目標①は、平成24年度新たに「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」を策定、概ね5年後の事業着手を目標に成長・発展の実行段階に移行し、延伸促進等、各種事業(方策)に着手している。②は、計画目標(17,200人増)に対し、平成24年度末実績が4,100人増と7割未満の達成率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、平成24年度の利用者数は増加しているものの、平成20年から平成23年までの景気の低迷、東日本大震災の影響等によるものである。
			②埼玉高速鉄道線の1日当たりの利用者数	②83,800人	②101,000人	②87,900人	②-	②23.8%	

# 「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
59	4214 市内路線バス・コミュニティバス等整備事業	①路線バス利用者数	①150,000人/日	①160,000人/日	①149,169人/日	①-	①0%	<p>計画目標②は計画目標を達成し、③は「コミュニティバス等導入ガイドライン」に基づき、岩槻区で乗合タクシーの本格運行、西区で実証運行を開始することができたが、①については、平成24年度末実績が149,169人/日と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、①の遅れは、マイカー普及などに伴う路線バス離れ等によるものと考えられる。</p>
		②コミュニティバス利用者数	②215,000人/年	②300,000人/年	②311,407人/年	②-	②100%	
		③持続可能な地域公共交通の充実	③推進	③コミュニティバス等導入ガイドラインの運用管理	③乗合タクシーの岩槻区における本格運行の開始、西区における実証運行の開始	③乗合タクシーの岩槻区における本格運行の開始、西区における実証運行の開始	③-	
60	4215 駅前広場改修事業	大宮駅西口駅前広場	設計	完了(平成24年度)	事業中	事業中	-	<p>計画目標(駅前広場の平成24年度完成)に対し、事業中であるため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、バス事業者との調整に時間を要したことによるものである。</p>
61	4216 駐車場・自転車駐車場整備事業	駐車場・自転車駐車場整備	整備中(市営自転車駐車場)	3か所整備	1か所整備完了	2か所整備完了	66.7%	<p>計画目標3か所整備に対し、平成24年度末累計が2か所整備と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、関係各所との協議調整によるものであり、設計が完了し次第、工事を実施する予定である。</p>
62	5202 中小企業支援事業	①経営革新のための専門家派遣	①27社	①125社(平成21~25年度累計)	①0件	①5件	①4.0%	<p>計画目標に対し、平成24年度実績(累計)が①5件、②5件と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れについては、専門家派遣全体では平成24年度は216件実施したが、経営革新計画を希望する中小企業は1件であったことによるものである。</p>
		②経営革新計画承認企業数	②9社	②45社(平成21~25年度累計)	②1件	②5件	②11.1%	
63	5203 観光資源の充実・整備事業	年間入込観光客数	2,199万人(平成20年度)	2,529万人(平成25年)	1,933万人(平成23年)	-	0%	<p>計画目標については、平成24年度は算出中であるため平成23年度実績を記載したが、前年度より減少しており、平成24年度においても目標達成の見込みは低いと考えられることから、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、東日本大震災による経済・消費活動への心理的冷え込みや世界同時不況などにより観光消費が落ち込んだことによるものと考えられる。</p>
64	5207 地産地消事業	①特別栽培農産物数	①209件/年	①250件/年	①223件/年	①-	①89.2%	<p>計画目標③については計画目標を達成し、①は、計画目標に対し、89.2%の進捗率であり概ね順調であるが、②は計画目標235件に対し、累積実績が183件と平成20年度末の件数を下回ったため「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、エコファーマーは認定期間が5年であるため、期間終了後は更新手続きが必要であるが、市内の農業者の高齢化や担い手不足などにより手続きされなかったことによるものと考えられる。</p>
		②エコファーマー認定件数	②196件	②235件	②38件減	②183件	②0%	
		③商品開発数	③0件	③5件	③2件	③8件	③100%	
65	5208 農業生産基盤整備推進事業	指扇北土地改良事業道路舗装実施進捗率	-	100%	0.4%増	57.1%	57.1%	<p>計画目標に対し、平成24年度末実績(累計)が57.1%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、整備工事のための予算が十分に確保できなかったことによるものである。</p>

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
66	5209 都市農業担い手育成事業	①認定農業者数	①168人	①180人	①3人	①187人	①100%	計画目標①②については計画目標を達成したが、計画目標③については、計画目標に対し、平成24年度末実績(単年)が9人と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れの理由としては、市内の就農希望者は少なく、就農予定者が市外研修を希望したことなどがあげられる。
		②実施方針	②未策定	②策定	②策定	②策定	②100%	
		③新規農業者数	③-	③年間20人(平成24年度)	③9人	③-	③45.0%	
67	5301 ベンチャービジネス支援事業	①支援事業による累積創業件数	①92件	①300件	①34件	①228件	①65.4%	計画目標に対し、平成24年度末実績が①65.4%、②50.0%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、円高の影響を受け、創業を控える事業者が多くなったことによるものである。
		②創業者を対象とした新製品開発補助件数	②-	②12件(平成22~25年度累計)	②2件	②6件	②50.0%	
68	6102 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業	耐震化率	住宅84%、特定建築物70%(平成19年度末)	住宅90%、特定建築物90%(平成27年度末)	-	住宅86%、特定建築物74%(平成23年度末)	-	さいたま市建築物耐震改修促進計画の計画期間(平成20年度から平成27年度の8年間)の中間期にあたる平成23年度に耐震化の進捗状況の検証を行った結果、平成27年度末の目標耐震化率に対して平成23年度末までの住宅の耐震化率が86%、特定建築物の耐震化率が74%に留まっているため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、経済情勢は回復の兆しはみられるものの自然更新のペースが鈍化していることによると考えられる。また、このままのペースで自然更新が進行していった場合、平成27年度の計画目標達成は非常に困難である。
69	6103 防災体制の充実事業	①防災行政無線デジタル化再構築整備	①推進	①完了(平成24年度)	①152局	①571局	①100%	計画目標①②④⑥⑦は計画目標を達成し、⑤は、平成26年12月供用開始を目標として、平成24年度中に基本構想・基本計画等を策定後、平成25年2月より実施設計業務に着手しており、概ね順調であるが、③については、平成24年度実績(累計)が133,272枚と7割未満の進捗であったため、「遅れ」とした。 なお、③の遅れは、当初予定していた枚数を購入できなかったことによるものである。
		②備蓄食糧数	②442,000食	②442,000食	②82,900食	②446,950食	②100%	
		③備蓄毛布数	③123,200枚	③140,500枚	③5,500枚	③133,272枚	③58.2%	
		④総合防災情報システム	④未構築	④構築(平成24年度末)	④構築	④構築	④100%	
		⑤(仮称)危機管理センター	⑤未構築	⑤整備	⑤構築	⑤構築	⑤-	
		⑥災害に強いまちづくり計画の改定	⑥-	⑥改定(平成24年度末)	⑥改定済	⑥-	⑥100%	
		⑦事業継続計画の策定	⑦-	⑦策定(平成24年度末)	⑦策定済	⑦-	⑦100%	
70	6106 準用河川改修事業	①滝沼川延長	①2,057m	①3,260m	①147m増	①2,515m	①38.1%	計画目標①②について、平成24年度実績(累計)で①2,515m、②866mといずれも7割未満の進捗であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、①②ともに工事期間が長期になることや、気象条件等により施工時期が限られてしまうことによるものである。
		②新川延長	②600m	②1,020m	②45m増	②866m	②63.3%	

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明	
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率		
71	6109	消防力整備事業	①消防署所等の整備	①1署所着手	①消防署所等の整備(常備消防:1署所供用開始、1署所建設着手、1署所建設に伴う設計、1署所建設用地取得 非常備消防:2消防分団車庫(詰所)供用開始、1消防分団車庫(詰所)建設に伴う設計)	①1署所の実施設計、2消防分団車庫(詰所)の実施設計及び各種調査	①1署所供用開始、1署所実施設計、2消防分団車庫(詰所)実施設計・各種調査	①-	<p>計画目標③は、計画目標を達成し、④は消防団充実強化計画を策定し、概ね順調であるが、①は事業の進捗に遅れが生じており、また、②も計画目標に対し、66.7%と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、①は関係者との調整に時間を要していること、②は歳入見込みであった国庫補助が不採択となり、NOx・PM法により運行できなくなる消防車両の整備を優先したことにより、救急自動車2台のみの整備となったためである。</p>
			②消防車両の整備	②-	②消防車両の整備(救急自動車2台増強整備、特殊消防自動車(大型水そう車)1台新規整備)	②救急自動車2台増強整備	②救急自動車2台増強整備	②66.7%	
			③人員(体制)の整備	③-	③人員(体制)の整備(救急隊2隊増強整備に伴う消防職員20人の増員)	③20人増員	③20人増員	③100%	
			④消防団充実強化に係る事業の推進	④-	④消防団充実強化計画の策定等	④消防団充実強化計画の策定	④消防団充実強化計画の策定	④-	
72	6111	住宅防火対策推進事業	①住宅用火災警報器設置率	①40.4%	①75%以上	①3.1%増	①75.9%	①100%	<p>計画目標①は、目標を達成したが、②については、平成23年中と比較し、住宅火災件数(17件増)及び住宅火災による死者数(5人増)が増加したため、「遅れ」とした。</p>
			②住宅火災及び住宅火災による死者の低減	②住宅火災及び住宅火災による死者の低減	②住宅火災及び住宅火災による死者の低減	②住宅火災及び住宅火災による死者の低減	②住宅火災及び住宅火災による死者の低減	②-	
73	6113	新指令センター整備事業	指令センター庁舎	-	建設(平成25、26年度)	建設規模の検討	建設規模の検討	-	<p>施設規模を決定したが、計画通りに進捗していないため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは、施設規模の検討に当たり、関係課との調整に時間を要したによるものである。</p>
74	6201	交通安全施設設置事業	①道路照明灯延べ設置数	①80,918灯	①88,200灯	①266灯増	①86,519灯	①76.9%	<p>計画目標①は平成24年度末実績(累計)で86,519灯、進捗率は76.9%と、概ね順調であるが、②は実績が15,931基(累計)と、7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。</p> <p>なお、遅れは設置要望の減少等によるものである。</p>
			②道路反射鏡延べ設置数	②14,852基	②16,900基	②400基増	②15,931基	②52.7%	

「遅れ」とした84事業

コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
		目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
75	6204 防犯対策事業	①刑法犯認知件数	①21,366件/年	①16,800件/年	①988件減	①16,328件/年	①100%	計画目標①については、計画目標を達成したが、②及び③については、平成24年度実績が①747団体②18か所(ともに累計)と7割未満の進捗であったため「遅れ」とした。 なお、遅れは、②は平成17年度当初の396団体からはほぼ倍増しているが、最近では団体数の伸びが鈍化してきている状況にあること、③は地域防犯ステーションとして埼玉県警察から譲渡される予定であった廃止交番が、老朽化や耐震性の問題から再利用できなかったことによるものである。
		②自主防犯活動団体数	②694団体	②780団体(平成25年末)	②5団体増	②747団体	②61.6%	
		③防犯パトロール拠点施設	③5か所	③25か所	③3か所増	③18か所	③65.0%	
76	6206 消費生活安全事業	1週間の相談時間	42 時間	70 時間	55 時間	55 時間	46.4%	計画目標70時間に対して、平成24年度末実績が55時間と7割未満の進捗率だったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、多重債務者問題を含め、法改正による事業者規制の強化等により、相談件数に減少がみられるといった、昨今の消費者行政を取り巻く状況の変化によるものである。
77	6301 上水道施設整備事業	①老朽管更新延長	①31km/年	①35km/年	①33km/年	①-	①97.1%	計画目標①は、平成24年度実績で①33km/年(単年度)と概ね順調だが、②は計画目標に対し、7割未満の進捗率のため、「遅れ」とした。 なお、②の遅れは、債務負担行為による工事(平成24～25年度)のため、現在進行中の工事が実績値に含まれていないことによるものである。工事発注は順調に行われており、実際の進捗状況に問題はない。
		②累計配水ポンプ更新率	②36% (20台/55台)	②76% (42台/55台)	②9%増 (5台増)	②62% (34台/55台)	②65.0%	
78	6304 下水道合流改善事業	合流式下水道改善率	0%	68%	14%	32%	47.1%	計画目標に対し、進捗率が47.1%と7割未満であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、工事が一部繰越となったことによるものである。平成25年度目標達成に向け、更に効率的な整備を進めていく。
79	6307 墓地・火葬場周辺環境整備事業	大宮聖苑進入退出路南ルートの整備	未着手	60m整備(平成26年度末)	権利者との交渉	未完成 権利者との交渉	-	道路建設用地の取得及び家屋補償について進展していないことから「遅れ」とした。 なお、遅れは関係権利者との交渉が難航していることによるものである。
80	7103 国際化推進事業	①国際会議延べ開催数	①5回(平成18～20年度累計)	①10回(平成21～25年度累計)	①0回	①3回	①30.0%	計画目標②は、平成24年度末実績(累計)が11回と概ね順調であるが、①は、実績が3回(累計)と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、遅れは、本市での開催に相応しい(会議内容、規模)国際会議の誘致ができなかったためである。
		②外国人市民懇話会開催回数	②6回(平成18～20年度累計)	②14回(平成21～25年度累計)	②3回	②11回	②78.6%	
81	7202 男女共同参画基盤充実事業	①講座開催回数	①35回/年	①56回/年	①56回/年	①-	①100%	計画目標①は計画目標を達成し、②は平成24年度実績が18,373人と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。 なお、②の遅れは、講座や女性の悩み相談、会議室の貸出を含めた施設の利用者数について、前年実績(16,150人)に比して増加したものの、計画目標には至らなかったことによるものである。
		②男女共同参画推進センター等利用者数	②16,445人/年	②20,000人/年	②18,373人/年	②-	②54.2%	
82	7203 政策・方針決定の場への男女共同参画の推進	審議会等委員への女性登用率	36.3%	40%	0.9%減	35.4%	0%	平成24年度実績は、平成23年度実績より減少し、35.4%に留まっていることから、「遅れ」とした。 なお、遅れは、法律必置による審議会等において設置根拠である法律等で委員が職指定されていること、計画目標の対象となる審議会等の数が減少したことなどによるものである。

## 「遅れ」とした84事業

	コード	事業名	計画目標			平成24年度実績			進捗状況等の説明
			目標指標	平成20年度末	平成25年度末	事業量(単年)	事業量(累計)	計画目標進捗率	
83	7301	(仮称)さいたま市自治基本条例制定事業	(仮称)さいたま市自治基本条例	未制定	制定	庁内検討会議での検討	-	-	条例制定の前提となる市民の周知、理解が十分でなく、時間をかけて気運の醸成を図ることとしたため、「遅れ」とした。
84	7302	市民活動等支援事業	①市民活動サポートセンターの利用登録団体数	①780団体	①1,780団体	①135団体増	①1,471団体	①69.1%	計画目標①は、平成24年度末実績が1,471団体と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。なお、遅れは、新規登録団体数の減少によるものである。 計画目標②は、平成24年度末実績(累計)が14事業と7割未満の進捗率であったため、「遅れ」とした。なお、遅れは、制度の趣旨に沿った事業が提案されるための周知及び提案力を高めるためのコーディネートに努めたが、応募24件のところ、審査の結果、14件の助成事業の実施に留まったことによるものである。
			②マッチングファンド制度による助成事業数	②0事業	②30事業(平成22~25年度累計)	②6事業	②14事業	②46.7%	