

## 特定事業計画

さいたま市では、バリアフリー基本構想の取組を段階的・継続的に進め、必要な改善を加えていくスパイラルアップの一環として、事業者と連携して特定事業計画の進捗状況を年に一回確認している。

令和4年度3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定

改定した基本構想に基づき特定事業計画を更新し、引き続き進捗状況の確認、とりまとめを行っていく。

## 特定事業計画について

- バリアフリー法の規定に基づき、基本構想作成後に各事業者の皆様は特定事業計画（具体の事業内容や実施時期等を定めた実施計画）を作成し、これに基づいて事業を実施するもの。

👉 今回提出された特定事業計画に基づき、事業者の皆様と事業実施状況を定期的に確認していくことで、計画的なバリアフリーの推進に役立てて頂く。

# 特定事業計画のとりまとめの流れ

令和4年3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定  
～特定事業の設定～

## 【今年度】

特定事業計画を兼ねた事業調書の作成

各事業者へ事業調書を送付、計画の記入依頼

事業調書の収集

特定事業計画のデータベース化

**特定事業計画のとりまとめ** (※事業者への内容確認前)

現在

## 【来年度】

- ・各事業者へ特定事業計画の内容確認
- ・特定事業計画の確定

以後、前年度の進捗状況を毎年とりまとめ、専門部会で確認

# 改定版基本構想における特定事業の集計

総事業数、令和3年度末段階での完了・継続事業数及び事業進捗率を集計。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## ① 全事業

令和3年度末(速報値)

上段:総事業数 中段:完了・継続事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						さいたま市 全域	総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻		
公共交通特定事業	16 14 88%	12 11 92%	5 5 100%	21 20 95%	7 7 100%	21 21 100%		82 78 95%
道路特定事業	24 14 58%	16 7 44%	21 15 71%	19 5 26%	15 1 7%	13 7 54%		108 49 45%
その他事業 (補完経路)	7 3 43%	10 2 20%	9 2 22%	5 1 20%	3 0 0%	5 0 0%		39 8 21%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	19 8 42%	6 0 0%	0 0 -		25 8 32%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1 1 100%	2 2 100%	2 2 100%	6 6 100%	8 8 100%	5 5 100%		24 24 100%
交通安全特定事業	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	10 9 90%	5 5 100%	4 4 100%		31 30 97%
建築物特定事業	241 108 45%	129 74 57%	210 98 47%	113 60 53%	166 111 67%	123 79 64%		982 530 54%
都市公園特定事業	0 0 -	3 0 0%	0 0 -	1 1 100%	0 0 -	0 0 -		4 1 25%
その他事業	7 6 86%	5 5 100%	7 6 86%	0 0 -	0 0 -	0 0 -		19 17 89%
教育啓発特定事業							7 7 100%	7 7 100%
総計	300 150 50%	181 105 58%	258 132 51%	194 110 57%	210 132 63%	171 116 68%	7 7 100%	1,321 752 57%

事業進捗率凡例	0%	25%	50%	75%	100%
	赤色(0%)から緑色(100%)のグラデーションスケール				

# 改定版基本構想における特定事業の集計

継続事業を除く事業のうち、令和3年度末段階の完了事業数及び事業進捗率を集計。

## ② 継続事業を除く事業

令和3年度末(速報値)

上段:総事業数 中段:完了事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						さいたま市 全域	総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻		
公共交通特定事業	2 0 0%	3 2 67%	0 0 -	7 6 86%	2 2 100%	7 7 100%		21 17 81%
道路特定事業	20 10 50%	9 0 0%	10 4 40%	16 2 13%	15 1 7%	13 7 54%		83 24 29%
その他事業 (補完経路)	6 2 33%	8 0 0%	7 0 0%	5 1 20%	3 0 0%	5 0 0%		34 3 9%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	19 8 42%	6 0 0%	0 0 -		25 8 32%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -		0 0 -
交通安全特定事業	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	5 4 80%	4 4 100%	2 2 100%		17 16 94%
建築物特定事業	159 26 16%	88 33 38%	133 21 16%	78 25 32%	88 33 38%	65 21 32%		611 159 26%
都市公園特定事業	0 0 -	3 0 0%	0 0 -	1 1 100%	0 0 -	0 0 -		4 1 25%
その他事業	3 2 67%	1 1 100%	4 3 75%	0 0 -	0 0 -	0 0 -		8 6 75%
教育啓発特定事業							0 0 -	0 0 -
総計	192 42 22%	114 38 33%	156 30 19%	131 47 36%	118 40 34%	92 37 40%	0 0 -	803 234 29%

事業進捗率凡例	0%	25%	50%	75%	100%
	赤色(0%)から緑色(100%)のグラデーションスケール				

# 改定版基本構想における特定事業の集計

継続事業を除く完了事業数のうち、令和2年度までの完了事業数（旧基本構想での実績）と令和3年度の完了事業数を集計。

## ③ 継続事業を除く完了した事業

令和3年度末(速報値)

上段: 令和2年度までの完了事業数 中段: 令和3年度に完了事業数 下段: 継続事業を除く完了事業数		重点整備地区						さいたま市 全域	総計
		大宮	北浦和	浦和	さいたま新 都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻		
公共交通特定事業	~R02	0	2	0	5	2	7		16
	R03	0	0	0	1	0	0		1
	計	0	2	0	6	2	7		17
道路特定事業	~R02	10	0	4	2	1	6		23
	R03	0	0	0	0	0	1		1
	計	10	0	4	2	1	7		24
その他事業(補完経路)	~R02	2	0	0	0	0	0		2
	R03	0	0	0	1	0	0		1
	計	2	0	0	1	0	0		3
その他事業(歩行者デッキ)	~R02	0	0	0	2	0	0		2
	R03	0	0	0	6	0	0		6
	計	0	0	0	8	0	0		8
その他事業(バリアフリー経路共通)	~R02	0	0	0	0	0	0		0
	R03	0	0	0	0	0	0		0
	計	0	0	0	0	0	0		0
交通安全特定事業	~R02	0	0	0	2	1	1		4
	R03	2	2	2	2	3	1		12
	計	2	2	2	4	4	2		16
建築物特定事業	~R02	1	0	2	23	32	18		76
	R03	25	33	19	2	1	3		83
	計	26	33	21	25	33	21		159
都市公園特定事業	~R02	0	0	0	1	0	0		1
	R03	0	0	0	0	0	0		0
	計	0	0	0	1	0	0		1
その他事業	~R02	1	1	3	0	0	0		5
	R03	1	0	0	0	0	0		1
	計	2	1	3	0	0	0		6
教育啓発特定事業	~R02							0	0
	R03							0	0
	計							0	0
総計	~R02	14	3	9	35	36	32	0	129
	R03	28	35	21	12	4	5	0	105
	計	42	38	30	47	40	37	0	234

# 改定版基本構想における特定事業の集計

総事業数、令和3年度末段階での完了事業、継続事業、未完了事業の事業数を集計。

		特定事業の総数															
		重点整備地区										さいたま市 全域		総計			
		大宮		北浦和		浦和		さいたま新都 心・北与野		武蔵浦和						岩槻	
事業数	率	事業数	率	事業数	率	事業数	率	事業数	率	事業数	率	事業数	率	事業数	率		
公共交通特定事業	全事業	16	100%	12	100%	5	100%	21	100%	7	100%	21	100%			82	100%
	完了事業	0	0%	2	17%	0	0%	6	29%	2	29%	7	33%			17	21%
	継続事業	14	88%	9	75%	5	100%	14	67%	5	71%	14	67%			61	74%
	未完了事業	2	13%	1	8%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%			4	5%
道路特定事業	全事業	24	100%	16	100%	21	100%	19	100%	15	100%	13	100%			108	100%
	完了事業	10	42%	0	0%	4	19%	2	11%	1	7%	7	54%			24	22%
	継続事業	4	17%	7	44%	11	52%	3	16%	0	0%	0	0%			25	23%
	未完了事業	10	42%	9	56%	6	29%	14	74%	14	93%	6	46%			59	55%
その他事業 (補完経路)	全事業	7	100%	10	100%	9	100%	5	100%	3	100%	5	100%			39	100%
	完了事業	2	29%	0	0%	0	0%	1	20%	0	0%	0	0%			3	8%
	継続事業	1	14%	2	20%	2	22%	0	0%	0	0%	0	0%			5	13%
	未完了事業	4	57%	8	80%	7	78%	4	80%	3	100%	5	100%			31	79%
その他事業 (歩行者デッキ)	全事業	0	-	0	-	0	-	19	100%	6	100%	0	-			25	100%
	完了事業	0	-	0	-	0	-	8	42%	0	0%	0	-			8	32%
	継続事業	0	-	0	-	0	-	0	0%	0	0%	0	-			0	0%
	未完了事業	0	-	0	-	0	-	11	58%	6	100%	0	-			17	68%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	全事業	1	100%	2	100%	2	100%	6	100%	8	100%	5	100%			24	100%
	完了事業	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%
	継続事業	1	100%	2	100%	2	100%	6	100%	8	100%	5	100%			24	100%
	未完了事業	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%
交通安全特定事業	全事業	4	100%	4	100%	4	100%	10	100%	5	100%	4	100%			31	100%
	完了事業	2	50%	2	50%	2	50%	4	40%	4	80%	2	50%			16	52%
	継続事業	2	50%	2	50%	2	50%	5	50%	1	20%	2	50%			14	45%
	未完了事業	0	0%	0	0%	0	0%	1	10%	0	0%	0	0%			1	3%
建築物特定事業	全事業	241	100%	129	100%	210	100%	113	100%	166	100%	123	100%			982	100%
	完了事業	26	11%	33	26%	21	10%	25	22%	33	20%	21	17%			159	16%
	継続事業	82	34%	41	32%	77	37%	35	31%	78	47%	58	47%			371	38%
	未完了事業	133	55%	55	43%	112	53%	53	47%	55	33%	44	36%			452	46%
都市公園特定事業	全事業	0	-	3	100%	0	-	1	100%	0	-	0	-			4	100%
	完了事業	0	-	0	0%	0	-	1	100%	0	-	0	-			1	25%
	継続事業	0	-	0	0%	0	-	0	0%	0	-	0	-			0	0%
	未完了事業	0	-	3	100%	0	-	0	0%	0	-	0	-			3	75%
その他事業	全事業	7	100%	5	100%	7	100%	0	-	0	-	0	-			19	100%
	完了事業	2	29%	1	20%	3	43%	0	-	0	-	0	-			6	32%
	継続事業	4	57%	4	80%	3	43%	0	-	0	-	0	-			11	58%
	未完了事業	1	14%	0	0%	1	14%	0	-	0	-	0	-			2	11%
教育啓発特定事業	全事業													7	100%	7	100%
	完了事業													0	0%	0	0%
	継続事業													7	100%	7	100%
	未完了事業													0	0%	0	0%
総計	全事業	300	100%	181	100%	258	100%	194	100%	210	100%	171	100%	7	100%	1,321	100%
	完了事業	42	14%	38	21%	30	12%	47	24%	40	19%	37	22%	0	0%	234	18%
	継続事業	108	36%	67	37%	102	40%	63	32%	92	44%	79	46%	7	100%	518	39%
	未完了事業	150	50%	76	42%	126	49%	84	43%	78	37%	55	32%	0	0%	569	43%

# 特定事業計画を兼ねた事業調書

※出力内容は仮データです。

## 【出力様式】

■ 基本情報  
・事業箇所、実施主体、所在地等

### 道路特定事業

さいたま新都心・北与野地区

事業箇所・施設名	ペDESTリアンデッキ
実施主体・実施管理主体	さいたま市(道路環境課)
所在地・事業区間	大宮駅西口駅前広場～国道17号

建築年	—
道路延長	380 m

事業計画														
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)						事業実施状況		
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	以降	今年度の実施状況	状況
駅前デッキの案内板を設置する。	■ 基本構想の情報 ・事業内容、実施時期		デッキ案内板の設置	3	箇所	計画							R08以降実施時期未定	
			実績											
視覚障害者誘導用ブロックの色を改善する。	長期		輝度比を考慮した施工	630	m	計画							R08以降実施時期未定	
	実績													
排水溝の蓋を目の細かいものに改善する。	継続	一部実施済	排水溝の蓋を目の細かいものに改善	1	式	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	排水溝の蓋の交換	
	実績													
シーノ前のエレベーター脇の階段に転落防止柵等を設置する。	長期		シーノ前のエレベーター脇の階段に転落防止柵等を設置	1	箇所	計画	—	—	—	—	—	—	R08以降実施時期未定	
	実績													
主要施設の入口まで視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	長期		経路の不連続性の範囲に誘導ブロックを設置し、連続性を確保	7	箇所	計画	—	—	—					
	実績													
エレベーター内の点字を改善する。	短期		エレベーター内の階数ボタン付近等の点字を改善	2	箇所	計画	事業中	事業中	完了	完了	完了	完了	現地の施設状況を調査	
	実績						事業中							

■ 特定事業の計画  
(事業者記入を依頼)  
・具体的な事業内容  
・規模(事業量)  
・実施時期(計画、実績)  
・事業実施状況

● 実施時期の表記  
— : 未着手または進捗なし  
事業中 : 完了前で事業を実施中  
完了 : 事業が完了  
継続 : 「職員の教育」などの継続事業

事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法	—
事業の実施に際し配慮すべき重要事項	特になし

■ 事業の特記事項  
(事業者記入を依頼)  
・事業費及び資金調達方法  
・配慮すべき重要事項