旧水道第1庁舎解体工事工程表

令和２年７月１日現在

工種 ＼ 年・月・日	令和元年 9月 10	20	30	10月 10	20	31	11月 10	20	30	12月 10	20	31	令和2年 1月 10	20	31	2月 10	20	29	3月 10	20	31	4月 10	20	30	5月 10	20	31	6月 10	20	30	7月 10	20	31	8月 10	20	31	9月 10	20	30
準備工		契約			住民説明会																																		
仮設工							仮囲・ｹﾞｰﾄ設置				足場組立設置・撤去																	躯体･地下部解体用山留･支保工設置及び撤去											
																																雨水・浄化槽解体用山留･支保工設置及び撤去								
庁舎解体工事（内装）石綿含有建材除去含																																							
庁舎解体工事（躯体・地上部）石綿含有建材除去含																																							
庁舎解体工事（躯体・地下部）																																							
解体工事（その他構造物）							一部外構・倉庫																						貯油槽							雨水・浄化槽			
針ヶ谷庁舎改修工事																																							
後片付け・竣工																																					整地	竣工	